



MINISTÉRIO DA
ADMINISTRAÇÃO
ESTATAL



DIRECÇÃO NACIONAL DE
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO
DO
PLANEAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO

LISTA PROGRESU PAGAMENTO ACTUAL PROJETO PDIM TINAN 2025 HUSI MUNICIPIO MANATUTO

NO	TINAN	SECTORES	NARAN PROJECTO	MUNICIPIO	POSTO ADMINISTRATIVO	FATIN		KUSTO POUPANSA	KOMPANHIA	VALOR KONTRATO	VALOR PAGAMENTO	% PAGAMENTO	% SEIDAU PAGAMENTO	% FIZIKU	OBS
						SUCU	ALDEIA								
1	2025	SERVISU EDUKASAUN	REHABILITASAUN EBF OBRATO;	MANATUTO	MANATUTO VILA	SAU	OBRATO		ZENIFITE UNIP. LDA	\$ 69,861.43	\$ 41,916.86	60%	40%	72.00%	
2	2025	SERVISU SAUDE	REHABILITASAUN SENTRO SAUDE MNATUTO;	MANATUTO	MANATUTO VILA	AILILI	I'UN		AILILI KONSTRUSION UNIP. LDA	\$ 69,041.53	\$ 55,233.22	80%	20%	81.00%	
3	2025	SERVISU SAUDE	KONSTRUSAUN SALA MATERNIDADE DE POSTU SAUDE SUCO MANELIMA;	MANATUTO	LAKLUBAR	MANELIMAN	AMAN UN		EUSIDORMIF UNIP. LDA	\$ 73,064.35	\$ 25,572.52	35%	65%	49.00%	
4	2025	SERVISU OP	KONSTRUSAUN LOKE ESTRADA FOUN HUSI ALDEIA SASAHI SUKU FATUKMAKEREK PA LA CLUBAR BA SUKU FATUKMAKEREK PA SOIBADA;	MANATUTO								-	-		LA IMPLEMENTA
5	2025	SERVISU AGRICULTURA	KONSTRUSAUN IRIGASAUN NULE EUN;	MANATUTO	MANATUTO VILA	AITEAS	CARLILO		ZENIFITE UNIP. LDA	\$ 83,024.81	\$ 74,722.33	90%	10%	100.00%	
6	2025	SERVISU SAS	KONST. BEE MOS BA ALDEIA NAU LE'EN;	MANATUTO							\$ -		-		LA IMPLEMENTA
TOTAL				6 ROJETO				\$ -		\$ 294,992.12	\$ 197,444.93	67%	33%	75.50%	